

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料（ JPG格式 ）
1	GX-B1340/25-8-25026	2025年6月25日	合格。	
2	GX-B1340/25-8-25027	2025年6月25日	合格。	

3	GX-B1344/21-8-25005	2025年6月25日	2025年6月14日1#主要通风机运行时测定的矿井总回风量为10549.4m ³ /min，1#主要通风机风量为10633.8m ³ /min。外部漏风量为84.4m ³ /min，计算的外部漏风率为0.8%，符合《煤矿安全规程》规定“装有通风机的井口无提升设备时其外部漏风率不超过5%”的要求。	
4	GX-B1344/21-8-25006	2025年6月25日	2025年6月15日2#主要通风机运行时测定的矿井总回风量为10497.6m ³ /min，2#主要通风机风量为10582.8m ³ /min。外部漏风量为85.2m ³ /min，计算的外部漏风率为0.8%，符合《煤矿安全规程》规定“装有通风机的井口无提升设备时其外部漏风率不超过5%”的要求。	
5	GX-B1340/25-8-25023	2025年6月26日	合格。	

6	GX-B1340/25-8-25024	2025年6月26日	合格。	 2025年6月11日
7	GX-B1525/21-8-25031	2025年6月26日	该局部通风机共检5项，除风量、风压不判定外，其他所检项目均合格。	 2025年6月11日
8	GX-B1525/21-8-25032	2025年6月26日	该局部通风机共检5项，除风量、风压不判定外，其他所检项目均合格。	 2025年6月11日

9	GX-B1525/21-8-25033	2025年6月26日	该局部通风机共检5项，除风量、风压不判定外，其他所检项目均合格。	 2025年6月12日
10	GX-B1525/21-8-25034	2025年6月26日	该局部通风机共检5项，除风量、风压不判定外，其他所检项目均合格。	 2025年6月12日
11	GX-B1525/21-8-25035	2025年6月26日	该局部通风机共检5项，除风量、风压不判定外，其他所检项目均合格。	 2025年6月12日

12	GX-B1525/21-8-25036	2025年6月26日	该局部通风机共检5项，除风量、风压不判定外，其他所检项目均合格。	
13	GX-B1525/21-8-25037	2025年6月26日	该局部通风机共检5项，除风量、风压不判定外，其他所检项目均合格。	
14	GX-B1525/21-8-25038	2025年6月26日	该局部通风机共检5项，除风量、风压不判定外，其他所检项目均合格。	

15	GX-B1345/21-8-25003	2025年6月30日	根据通风机检验报告，通风机双级运行40Hz、叶片角度为+6° /+6° 的时：1#通风机运行工况风压1180Pa，风量10553.8m3/min（177.23m3/s）；2#通风机运行工况风压1190Pa，风量10582.8m3/min（176.38m3/s）。核定时运行1#通风机，实测通风机排风量10553.8m3/min，通风机负压1180Pa。满足1个采煤工作面、1个备用工作面和2个掘进工作面的用	
16	GX-B1342/21-8-25005	2025年6月30日	1. 矿井总进风量：10433.1m3/min; 2. 矿井总回风量：10489.1m3/min; 3. 全系统计算阻力值：6上煤层通风系统：1060.3Pa；6煤层通风系统：1063.9Pa; 4. 全系统测定阻力值：6上煤层通风系统：1092.7Pa；6煤层通风系统：1096.3Pa; 5. 矿井等积孔：6.32m2。	