

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
1	GX-B1371/21-9-25029	2025年7月2日	所检项目合格。	
2	GX-B1343/21-9-25024	2025. 7. 4	<p>1. 矿井总进风量: 257.72 m<sup>3</sup>/s, 总回风量: 256.70 m<sup>3</sup>/s;</p> <p>2. 主通风机风量: 259.54 m<sup>3</sup>/s;</p> <p>3. 矿井有效风量: 192.60 m<sup>3</sup>/s;</p> <p>4. 矿井有效风量率: 74.2%;</p> <p>5. 通风机负压(机站风压): 中央回风井主通风机2150Pa, 新北回风井主通风机2060Pa;</p> <p>6. 矿井通风阻力: 中央回风井通风系统2020.9Pa, 新北回风井通风系统1810.9Pa</p>	